

風險評估討論會-委員提問之重要議題回覆說明(I)

項次	委員意見	回覆說明
1	為提高總貯存量及機動性，建議增設廢水貯存桶	加設一個，變為兩個廢水貯存桶。
2	拆除後廢棄物暫存的夜間管制問題	擬請校警增加夜間巡邏點並架設監視系統直接連至駐警隊。
3	如遇人為造成汙染外釋事件之處理程序	建立放射性物質外釋緊急程序書。
4	拆除過程可能產生的環境非輻射懸浮微粒監測	已請環安中心協助於拆除前、中、後協助進行監測。另外，針對第二階段拆除，全天進行環境懸浮微粒監測。
5	夏季多颱風，鐵皮屋能否抵抗颱風之破壞	鐵皮屋設計是與建築師經完整評估後擬定所設計的，且位置處於三個高樓層館舍中間低點位置，破壞疑慮相對很小。
6	拆除工地可否阻開成封閉區或是開放替代道路	已請駐警隊配合於第二階段拆除日期開放楓林小徑。另外，在主要道路貼出告示牌，令有疑慮之師生可選擇替代道路。

風險評估討論會-委員提問之重要議題回覆說明(II)

項次	委員意見	回覆說明
7	如何避免人員造成汙染攜出的可能性	在避免汙染攜出程序上，先會在檢整區以空壓機吹落身上落塵再進入管制區。如檢測有汙染，第一階段先以吸塵器進行汙染排除，第二階段進行衣物更換。第三階段以濕紙巾進行吸附。最後才以簡易淋浴設備進行。
8	建議增加抽氣設備並設置自動連續監測以顯示即時監測累積的空浮粉塵	周圍環境已有固定式連續抽氣裝置並加上機動式抽氣設備。檢整區域將採用連續抽氣設備進行並配合加馬能譜分析系統測量銫137空浮微粒活度，主要是空浮微粒自動連續偵測系統計測的數值為總貝他活度分析，會受到周圍環境的影響，而本棟汙染物僅為銫137，配合加馬能譜分析系統為較好的方式。
9	提升工作人員的工作環境品質，減少作業環境之不適	與廠商協調作業人員工時分配，並增設移動式冷氣機，降低作業環境之不適。
10	資訊公開	拆除工程進度及周圍環測數值上網公告